



按照市委、市政府《关于落实省委、省政府“担当作为、狠抓落实”重点任务的实施方案》要求,围绕倾力打造“富强滨州”这一奋斗目标,推动实现经济高质量发展,充分发挥重点建设项目推动有效投资的重大作用,全市确定了116个市级重点项目,总投资1700亿元。其中建设项目107个,107个建设项目中,续建项目43个,今年计划新开工项目64个;截至6月底,64个计划新开工项目中,已有47个项目落地开工,新项目开工率为73.4%。今年市《政府工作报告》继续推出了10件民生实事,涉及扶贫、教育、残疾人康复、智慧城市建设、棚户区改造、清洁取暖、农村土坯房改造、河道治理、农村公路建设、城乡环卫等10个方面。现将《2019年市重点建设项目上半年新开工项目》、《2019年10件民生实事上半年进展情况》公开发布。

2019年市重点建设项目上半年新开工项目

序号	项目名称	项目法人	责任单位	责任人	县市区
1	国网滨州供电公司2019年度农村电网升级改造	国网滨州供电公司	国网滨州供电公司	郭光华	市直
2	滨州黄河大桥	滨州黄河大桥建设管理有限公司	滨州市交通运输局	郑振亮	市直
3	山东三元生物科技股份有限公司生物法生产功能糖项目	山东三元生物科技股份有限公司	滨州工业园区	杨在峰	滨城区
4	滨州市滨城区北海水城文化旅游项目	滨州市亿农佳园建设有限公司	滨城区住建局	王乐	滨城区
5	滨州黄河城建综合开发有限公司滨州市滨城区黄河滩区迁建安置工程	滨州黄河城建综合开发有限公司	滨城区发改局	张志强	滨城区
6	山东惠众财金装配式工程有限公司年产30万方装配式工厂建设项目	山东惠众财金装配式工程有限公司	滨州工业园区	张涤尘	滨城区
7	山东博远重工有限公司基建物资大数据租赁共享平台项目	山东博远重工有限公司	滨州工业园区	王娟	滨城区
8	滨州亚泰雅德动力配件有限公司年产2160万只高端铝活塞耐磨圈项目	滨州亚泰雅德动力配件有限公司	滨城区杨柳雪镇政府	王文亮	滨城区
9	滨州科勒海生物科技有限公司滨州科勒海现代渔业园区项目	滨州科勒海生物科技有限公司	沾化区临港产业园管理中心	潘清军	沾化区
10	山东齐鲁浩华食品科技有限公司冬枣深加工项目	山东齐鲁浩华食品科技有限公司	沾化区下庄镇政府	张国栋	沾化区
11	沾化中油燃气有限责任公司沾化中油天然气清洁供暖综合管网工程及配套设施项目	沾化中油燃气有限责任公司	沾化区经济开发区管委会	吴建礼	沾化区
12	滨州市沾化区翰文高级中学建设项目	滨州市博硕文化传媒有限公司	沾化区泊头镇政府	刘振霞	沾化区
13	滨州市沾化区康丰城市建设开发有限公司滨州市沾化区徒骇河-思源湖水系连通工程	滨州市沾化区康丰城市建设开发有限公司	沾化区水务局	冯月岩	沾化区
14	山东沾化崇正水泥有限公司100万t/a水泥粉磨站搬迁工程项目	山东沾化崇正水泥有限公司	沾化区经济开发区管委会	吴建礼	沾化区
15	山东九牛农牧科技有限公司现代种养一体化循环农业示范项目	山东九牛农牧科技有限公司	沾化区大高镇政府	李建青	沾化区
16	山东绿然环保科技有限公司6万吨/年铝灰综合利用项目	山东绿然环保科技有限公司	邹平市人民政府	赵东	邹平市
17	山东大正节能环保科技有限公司50万吨/年冶金固废综合利用项目	山东大正节能环保科技有限公司	邹平市人民政府	李剑刚	邹平市
18	山东创新置业有限公司邹平红星美凯龙财富中心项目	山东创新置业有限公司	邹平市人民政府	李剑刚	邹平市
19	鲁中职业学院新校区建设项目	鲁中职业学院	邹平市人民政府	韩颖	邹平市
20	山东国创风能装备有限公司年产50套百吨级核乏燃料贮运一体容器精密加工项目	山东国创风能装备有限公司	惠民县开发区管委会	张建新	惠民县
21	惠民县农业投资发展有限公司惠民县现代农业扶贫产业园项目	惠民县农业投资发展有限公司	惠民县农业农村局	张永军	惠民县
22	山东惠民京城环保产业有限公司惠民县生活垃圾焚烧发电项目	山东惠民京城环保产业有限公司	惠民县综合行政执法局	张永山	惠民县
23	山东汉狮研磨材料有限公司9000万平方米/年砂布砂纸生产项目	山东汉狮研磨材料有限公司	惠民县高效区管委会	陈国军	惠民县
24	山东玉杰面粉有限公司全营养健康食品科技产业园项目	山东玉杰面粉有限公司	阳信县商店镇人民政府	王义刚	阳信县
25	山东京阳科技股份有限公司针状焦产业升级技术改造项目	山东京阳科技股份有限公司	阳信县经济开发区管委会	高涛	阳信县
26	山东通泰路桥工程有限公司道路、建筑废旧材料回收再利用及生产装配式PC构件项目	山东通泰路桥工程有限公司	阳信县河流镇人民政府	柴新勇	阳信县
27	阳信县盛世古韵文化旅游发展有限公司阳信水落坡民俗文化产业园项目	阳信县盛世古韵文化旅游发展有限公司	阳信县水落坡镇人民政府	王立娟	阳信县
28	山东华匠农牧装备股份有限公司畜牧装备加工项目	山东华匠农牧装备股份有限公司	无棣经济开发区管委会	王殿和	无棣县
29	无棣县信达冷链物流有限公司智汇现代冷链物流项目	无棣县信达冷链物流有限公司	无棣县海丰街道办事处	李荣昌	无棣县
30	山东同辉生物科技有限公司年产3000吨维生素微粒50吨去氢胆固醇、5吨维生素D3结晶	山东同辉生物科技有限公司	无棣县水湾镇政府	周荣庚	无棣县
31	无棣博翱高级中学项目	无棣博翱高级中学	无棣经济开发区管委会	王殿和	无棣县
32	山东棣洲物流有限公司黄河三角洲·棣洲智汇物流港项目	山东棣洲物流有限公司	无棣经济开发区管委会	王殿和	无棣县
33	博兴县一中新校区建设项目(含初中部)	山东省博兴第一中学	博兴县教育和体育局	李光辉	博兴县
34	山东京博物流股份有限公司内陆港多式联运运营中心项目	山东京博物流股份有限公司	博兴经济开发区经发局	曲金博	博兴县
35	山东博昌仓储物流有限公司20万吨沥青储存及1万吨/年环保道路沥青加工项目	山东博昌仓储物流有限公司	博兴县湖滨镇人民政府	王树荣	博兴县
36	山东泰义金属科技有限公司年产10万套铝合金集成智能一体化建筑施工平台项目	山东泰义金属科技有限公司	滨州经济技术开发区管委会	王广忠	滨州经济技术开发区
37	滨州渤海活塞有限公司国六高效汽车活塞智能制造项目	滨州渤海活塞有限公司	滨州经济技术开发区管委会	刘金刚	滨州经济技术开发区
38	山东安华生物医药股份有限公司微整形注射剂项目	山东安华生物医药股份有限公司	滨州经济技术开发区管理委员会	董凤家	滨州经济技术开发区
39	滨州市中心医院滨州渤海经济开发区人民医院项目	滨州市中心医院	滨州经济技术开发区管委会	董凤家	滨州经济技术开发区
40	滨州经济技术开发区七大片区棚户区改造项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	滨州经济技术开发区管委会	张海民	滨州经济技术开发区
41	愉悦家纺有限公司新型健康材料产业化及应用建设项目	愉悦家纺有限公司	滨州高新技术产业开发区社会事务局	宋胜利	滨州高新技术产业开发区
42	愉悦家纺有限公司医养联合体项目	愉悦家纺有限公司	滨州高新技术产业开发区社会事务局	宋胜利	滨州高新技术产业开发区
43	山东运兴金属有限公司年产2万吨高品质铝合金及复合新材料项目	山东运兴金属材料有限公司	滨州高新技术产业开发区投资促进局	梁小兵	滨州高新技术产业开发区
44	滨州市金毅设备有限公司智能特种工程机械产业化项目	滨州市金毅设备有限公司	滨州高新技术产业开发区经济发展局	李振民	滨州高新技术产业开发区
45	滨州鲲鹏海洋渔业有限公司滨州北海经济开发区海洋渔业生态产业园项目	滨州鲲鹏海洋渔业有限公司	滨州北海经济开发区海洋与渔业局	樊玉东	滨州北海经济开发区
46	滨州市北海信和新材料有限公司铝矾土皮带封闭运输通道项目	滨州市北海信和新材料有限公司	滨州北海经济开发区交通运输局	张金彪	滨州北海经济开发区
47	山东滨华新材料有限公司碳三碳四综合利用项目	山东滨华新材料有限公司	滨州北海经济开发区经济发展局	李景民	滨州北海经济开发区

2019年第二季度10件民生实事进展情况

序号	民生实事	责任单位	责任人	工作进度
1	巩固提升脱贫成果	市扶贫办	张丙煜	截至6月30日,各县市区书记遍访项目356个、发现问题165个、已解决82个,“四级书记”遍访贫困户52525户、发现问题14573个、已解决7033个;扶贫系统遍访贫困户43299户,发现问题153类,已解决34类。今年实施的27个扶贫项目扎实推进,开展扶贫项目提升行动,对全市所有扶贫项目全覆盖排查问题,确保项目健康运行。落实《市标贫困人口动态管理暂行办法》,已识别市标贫困人口1.1万人。各级专项扶贫资金3.1亿元(市级6777万元)已全部拨付到位。落实医疗保障、教育资助、危房改造“三个暂行办法”,上半年累计救助20314人次,报销706.2万元;3963名精神疾病和303名肾透析患者等特殊疾病的集中救治工作扎实推进;全面摸排贫困户土坯房情况,排查危房隐患,已改造危房1409户。已完成城镇困难职工摸底排查和信息审核工作,起草了《城镇困难职工精准帮扶工作方案》。
2	持续改善办学条件	市教育局	刘春国	截至6月30日,大班额开工学校15所,主体完工1所,已开工比例79%,开工面积48.4万平方米,完成投资5.3亿元。幼儿园建设已开工44所,其中已完工投用13所,已开工比例62.16%;开工面积36000平方米,完成投资6061.4万元。完成矩阵图计划第二季度任务。
3	残疾人精准康复行动	市残联	马良德	一是按照“事业工程化、工程责任化、责任数字化”的要求,召开了2019年全市残疾人精准康复服务行动推进会,举办了全市县乡残联理事长培训班,分县区下达了2019年全市残疾人精准康复服务工作任务,明确工作目标,压实工作责任。二是进一步建立完善残疾人康复政策体系和服务体系。制定下发了《滨州市残疾人精准康复服务行动服务目录》(2019年)和《滨州市残疾人家庭医生签约服务实施方案》,明确了2019年精准康复服务的内容及标准;《滨州市人民政府关于建立残疾人康复救助制度的实施意见》已完成部门会签。加强残疾人康复机构认定和人才培养,对24家残疾人康复救助机构进行了审核认定,新建基层残疾人康复站点10个,培训残疾人工作者220余人次。三是加强资金投入,于6月份下拨县区国家、省、市残疾人康复补助经费共计590余万元,采取“四不两直”方式多次赴县市区和康复机构开展精准康复督导调研,各县市区正在紧张组织开展康复评估及残疾人家庭医生签约服务工作,残疾人康复救助、辅具适配、精神残疾人医疗救助工作已全面展开。截至6月份,全市残疾人精准康复服务已评估有康复需求残疾人5151人,已服务残疾人2716人,其中为655名残疾儿童提供康复救助,为1316名残疾人提供辅具适配服务,为308名精神残疾人提供服药和住院救助,残疾人家庭医生已签约残疾人7004人,已服务残疾人2162人。
4	“智慧”城市建设	市大数据局、市公安局	甄恩如、樊守林	5月中旬与市公安局交警支队赴江苏省泰兴市、常熟市、苏州吴江区实地考察学习。重点考察了信号控制系统实际使用情况、发挥作用情况、用户评价等情况。7月初邀请有关专家对方案进行评审。对方案的技术架构、设备性能、技术参数、资金预算等进行认真、详细的评审,确保方案合理完善。方案评审通过后,报财政局审核,现已准备进入公开招标程序。印发了《关于开展电子证照目录梳理和数据归集工作的通知》(滨数字〔2019〕43号),开展部门电子证照目录梳理和数据归集等工作,持续推进数据归集工作,目前数据共享率已达到60%,依托市大数据管理服务平台,为公积金“一次办好”工作提供数据支撑,截至6月底,已实现9个部门16项数据的调用,公积金业务数据共享水平全省领先;制定部门专网整合和业务系统上云时间表和任务清单,对系统迁移上云进行专题培训,目前已梳理各级各部门业务系统161个,已迁移上云108个,上云率达67%。初步完成《智慧滨州顶层设计总体规划(2019-2023年)》征求意见稿。已初步确定两套120个路口的布点方案,一套侧重于主干道和老城区拥堵区域,一套侧重于主要道路;制定部门专网整合和业务系统上云时间表和任务清单,对系统迁移上云进行专题培训,目前已梳理各级各部门业务系统161个,已迁移上云130个,上云率达80.7%。
5	实施棚户区改造	市住房城乡建设局	刘卫忠	截至6月30日,全市棚户区改造新开工3359套,开工率52.3%。全市共有五个县市区有改造任务,其中:滨城区改造任务为新开工1706套。已新开工1406套,开工率82.4%。邹平市改造任务为新开工1095套。已新开工580套,开工率53%。沾化区改造任务为新开工2565套。已新开工685套,开工率26.7%。阳信县改造任务为新开工688套。已新开工688套,开工率100%。无棣县改造任务为新开工364套,尚未开工建设。
6	实施清洁取暖改造	市住房城乡建设局	刘卫忠	2019年3月28日,市政府办公室印发了《滨州市2019年清洁取暖建设推进实施方案》,全市计划新增农村地区清洁取暖用户18.8万户。截至6月30日,全市已开工97834户,开工率51.8%,完工11300户。其中:滨城区计划改造8000户,已开工4520户,开工率56.5%;沾化区计划改造31500户,已开工18900户,开工率60%,完工1064户;邹平市计划改造33000户,已开工28025户,开工率84.9%,完工6175户;惠民县计划改造42516户,已开工472户,开工率1.1%,完工472户;阳信县计划改造20976户,已开工976户,开工率4.6%,完工485户;无棣县计划改造28100户,已开工25551户,开工率90.9%,完工2807户;博兴县计划改造19000户,已开工16859户,开工率88.7%;开发区计划改造399户,已开工376户,开工率94.2%,完工108户;高新区计划改造2300户,尚未开工;北海新区计划改造2844户,已开工2155户,开工率75.7%,完工189户。
7	农村土坯房整治	市住房城乡建设局	刘卫忠	截至6月30日,全市开工2500户,竣工1835户,开工率25%,完工率18.35%。滨城区计划改造1300户,开工126户,竣工104户,开工率9.69%,竣工率8.00%;沾化区计划改造1000户,开工782户,竣工670户,开工率78.20%,竣工率67.00%;邹平市计划改造300户,开工35户,竣工0户,开工率11.67%,竣工率0.00%;惠民县计划改造1400户,开工289户,竣工184户,开工率20.64%,竣工率13.14%;阳信县计划改造1400户,开工348户,竣工203户,开工率24.86%,竣工率14.50%;无棣县计划改造2000户,开工554户,竣工352户,开工率27.70%,竣工率17.60%;博兴县计划改造1100户,开工271户,竣工251户,开工率24.64%,竣工率22.82%;开发区计划改造200户,开工44户,竣工39户,开工率22.00%,竣工率19.50%;高新区计划改造1100户,开工0户,竣工0户,开工率0.00%,竣工率0.00%;北海新区计划改造200户,开工51户,竣工32户,开工率25.50%,竣工率16.00%。
8	“五河”同治工程	市水利局	李黎明	截至6月30日,“五河同治”工程120公里已完成潮河、孝妇河、徒骇河3条骨干河道治理116.1公里,完成总体进度的97%。其中,潮河完成全部治理56公里,清淤土方488万立方米,堤防填筑149.6万立方米;孝妇河完成全部治理43.5公里,清淤土方175.8万立方米,堤防填筑74.8万立方米;徒骇河沾化区段完成治理16.6公里,清淤土方475万立方米。治理后,河道行洪排涝能力显著提升,潮河、徒骇河沾化区段达到“61型”防洪、“64型”除涝标准,孝妇河邹平市段达到“20年一遇”防洪、“5年一遇”除涝标准。徒骇河滨城区、惠民段以及马颊河、德惠新河治理工程初步设计也已通过专家评审。
9	农村公路提升工程	市交通运输局、市公安局	郑振亮、樊守林	截至6月30日,路网提档升级工程招投标完成798.579公里,开工376.93公里,完工127.49公里。养护大中修招投标完成587.91公里,开工314.976公里,完工291.806公里;危桥改造完成40座的招投标工作,完工16座。完成投资38379.08万元。
10	提升城乡环卫一体化工作水平	市城管局	铁金福	一是制订工作方案。3月26日,制订印发《2019年滨州市城乡环卫一体化工作实施方案》,明确了目标任务、工作重点及保障措施。二是每月暗访巡查。委托第三方专业机构,巡查暗访1-6月份各县(市、区)城乡环卫状况,抽查村庄1100余个及途径的路域水域,印发通报6期。对发现的问题,督促有关县市区进行整改,并保持整改效果。三是召开推进会议。4月26日,组织召开全市城乡环卫一体化工作推进会议。6月27日,组织召开全市“城乡环境大清扫、大整治、大提升”工作会议,并印发活动方案。四是开展集中整治。6月3日,下发通知,组织开展全市城乡环境卫生集中整治活动。五是专项督导检查。4月8日-12日,专项暗访非正规垃圾堆放点排查整治情况,有关情况形成呈报件,报市政府。5月9日-10日及6月11日-12日,2次专项暗访“海上环卫”工作落实情况。